

	<b>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA</b>	
	Câmpus: Londrina	Obra: Bloco Didático
	Fiscal: Eng. Rafael Rapp	Data: 08/10/2018

### Constatações no local:

- Funcionários portando EPI's adequados;
- Diário de obra disponível e atualizado;
- Concluída concretagem da laje de cobertura;
- Concretagem dos pilares e vigas do barrilete previstos para próxima semana;
- Finalizada montagem do trecho maior da estrutura de cobertura (inclusive telhamento), restando concluir trecho menor (anexo barrilete);
- Concluído reboco interno do pavimento térreo;
- Executados mais quatro lances de escadas;
- Instalada tubulação PSCIP interna;
- Início instalação dos contramarcos para as esquadrias;
- Instalado poste 600 daN para Entrada de Energia.
- Foram discutidas questões relacionadas às prumadas dos ralos e tubulação GLP;
- Foram verificadas as bancadas dos laboratórios e respectivas instalações;
- Foram definidos os tipos de forro a serem utilizados;
- Foi realizada análise junto à projetista responsável, acerca das possíveis adequações para o acesso ao bloco (implantação);
- Data de conferência da 9ª Medição dos serviços executados.
- Obra segue dentro dos padrões de qualidade exigidos e com leve atraso no cronograma por conta do tempo chuvoso da última semana.

### Principais serviços em execução:

- Concretagem da estrutura do barrilete;
- Execução de alvenaria;
- Execução de revestimento interno;
- Instalações hidrossanitárias e PSCIP;
- Instalações elétricas;
- Montagem da estrutura de cobertura.

### Evolução financeira da obra: **44,67%**

ITEM	SERVIÇOS	EVOLUÇÃO (%)
1	Serviços preliminares	49
2	Movimentação de terra	100
3	Infraestrutura / Fundações	100
4	Superestrutura	97
5	Alvenaria / Vedação / Divisórias	62
6	Cobertura	85
7	Revestimento paredes	14
8	Revestimento teto	-
9	Revestimento piso	27
10	Impermeabilização	41

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Câmpus: Londrina

Obra: Bloco Didático

Fiscal: Eng. Rafael Rapp

Data: 08/10/2018

11	Esquadrias	4
12	Instalações hidrossanitárias	26
13	Acessórios / Equipamentos	-
14	Serviços complementares	-
15	Instalações elétricas	4
16	PSCIP	33
17	Paisagismo / Urbanização	-

### Relatório fotográfico:



Foto 01 – Vista geral da obra



Foto 02 – Vista geral da obra



Foto 03 – Vista escadas subsolo



Foto 04 – Vista subsolo



# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Câmpus: Londrina

Obra: Bloco Didático

Fiscal: Eng. Rafael Rapp

Data: 08/10/2018



Foto 05 – Vista interna corredor (térreo)



Foto 06 – Vista bancadas laboratórios



Foto 07 – Vista pilares barrilete



Foto 08 – Vista cobertura

**Eng. Rafael Bertholdi Rapp**  
CREA: PR-111339/D