

	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA	
	Câmpus: Londrina	Obra: Bloco Didático
	Fiscal: Eng. Rafael Rapp	Data: 23/01/2018

Constatações no local:

- Funcionários portando EPI's adequados;
- Diário de obra disponível e atualizado.
- Canteiro de obras montado contendo escritório, depósito, banheiros e vestiário. Área de convivência em finalização;
- Placa de obra instalada;
- Instalação provisória de energia executada;
- Instalação provisória de água em andamento;
- Movimentação de terra para implantação do bloco concluída;
- Locação da obra executada;
- Concluída montagem das armaduras das estacas;
- Iniciada escavação e concretagem das estacas de fundação. Até o momento foram concretadas 8 estacas, porém com a pausa das chuvas a previsão é de praticamente concluir as 200 até o fim da semana;
- Foram discutidas algumas questões relacionadas à construção da EE e extensão de rede da Copel;
- Foram verificados os níveis de corte e aterro executados;
- Data de conferência da 1ª Medição dos serviços executados.
- Obra segue dentro do padrões de qualidade exigidos e com leve atraso no cronograma por conta do tempo chuvoso deste mês. A Fiscalização solicitou um cronograma executivo com a programação dos serviços da Construtora.

Principais serviços em execução:

- Finalização das instalações de canteiro;
- Escavação das estacas de fundação;
- Concretagem das estacas de fundação.

Evolução física da obra: **2,61%**

ITEM	SERVIÇOS	EVOLUÇÃO (%)
1	Serviços preliminares	22
2	Movimentação de terra	36
3	Infraestrutura / Fundações	20
4	Superestrutura	-
5	Alvenaria / Vedação / Divisórias	-
6	Cobertura	-
7	Revestimento paredes	-
8	Revestimento teto	-
9	Revestimento piso	-
10	Impermeabilização	-
11	Esquadrias	-
12	Instalações hidrossanitárias	-

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Câmpus: Londrina

Obra: Bloco Didático

Fiscal: Eng. Rafael Rapp

Data: 23/01/2018

13	Acessórios / Equipamentos	-
14	Serviços complementares	-
15	Instalações elétricas	-
16	PSCIP	-
17	Paisagismo / Urbanização	-

Relatório fotográfico:



Foto 01 – Vista geral da obra



Foto 02 – Vista geral da obra



Foto 03 – Instalações de canteiro



Foto 04 – Instalações sanitárias



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Câmpus: Londrina

Obra: Bloco Didático

Fiscal: Eng. Rafael Rapp

Data: 23/01/2018



Foto 05 – Armaduras das estacas



Foto 06 – Vista locação da obra



Foto 07 – Marcação das estacas (topógrafo)



Foto 08 – Lixo na rua dos fundos

Rafael Bertholdi Rapp
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Engenheiro Civil
Matrícula SIAPE 1856181

Eng.º Rafael/Bertholdi Rapp
Fiscal Técnico – PROAD/DI