

	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA	
	Câmpus: Londrina	Obra: Bloco Didático
	Fiscal: Eng. Rafael Rapp	Data: 27/03/2018

Constatações no local:

- Funcionários portando EPI's adequados;
- Diário de obra disponível e atualizado;
- Canteiro de obras limpo e organizado;
- Concluída concretagem dos blocos de fundação;
- Executado duto horizontal de ventilação das escadas enclausuradas;
- Data de conferência da 3ª Medição dos serviços executados.
- Obra segue dentro dos padrões de qualidade exigidos e adequando-se ao cronograma de contrato.

Principais serviços em execução:

- Montagem de armadura vigas baldrame;
- Concretagem de vigas baldrame;
- Impermeabilização de vigas baldrame;
- Montagem de armadura cortina de contenção;

Evolução financeira da obra: 9,85%

ITEM	SERVIÇOS	EVOLUÇÃO (%)
1	Serviços preliminares	29
2	Movimentação de terra	90
3	Infraestrutura / Fundações	100
4	Superestrutura	7
5	Alvenaria / Vedação / Divisórias	-
6	Cobertura	-
7	Revestimento paredes	-
8	Revestimento teto	-
9	Revestimento piso	-
10	Impermeabilização	28
11	Esquadrias	-
12	Instalações hidrossanitárias	-
13	Acessórios / Equipamentos	-
14	Serviços complementares	-
15	Instalações elétricas	-
16	PSCIP	-
17	Paisagismo / Urbanização	-

Relatório fotográfico:



Foto 01 – Vista geral da obra



Foto 02 – Vista geral da fundação



Foto 03 – Bloco triangular a concretar



Foto 04 – Montagem de viga baldrame



Viga baldrame impermeabilizada



Foto 05 – Duto de ventilação horizontal



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Câmpus: Londrina

Obra: Bloco Didático

Fiscal: Eng. Rafael Rapp

Data: 27/03/2018



Foto 07 – Cortina de contenção – subsolo



Foto 08 – Montagem armadura – cortina de contenção

Rafael Bertholdi Rapp
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Engenheiro Civil
Matrícula SIAPE 1856181

Eng^o. Rafael/Bertholdi Rapp

Fiscal Técnico – DI